

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ  
НООКЕН РАЙОНУ  
МАСЫ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НООКЕНСКИЙ РАЙОН  
МАСЫНСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТ

721200 Масы айылы К.Султанов көч. №112  
тел: (03734) 5-04-19, факс 5-05-27  
эл.дарек: [masy.okmot.kg@gmail.com](mailto:masy.okmot.kg@gmail.com)  
р/с 4408061001000463  
БИК 440806 ОКПО 04507865  
ИНН 01501199710061

721200 с.Масы ул.К.Султанов №112  
тел: (03734) 5-04-19, факс 5-05-27  
эл.адрес: [masy.okmot.kg@gmail.com](mailto:masy.okmot.kg@gmail.com)  
р/с 4408061001000463  
БИК 440806 ОКПО 04507865  
ИНН 01501199710061

от 13.02.2023 № 01-35/203

Исполнительному директору  
АРИС Кыргызской Республики  
Наспекову М.Д.

Координатору ППМС CASA-1000  
Баялиеву М.Э.

Айыл окмоту Масынского айылного аймака просит Вас оплатить, подрядчику АООТ "Ак-Бата" за выполненный объем работ по АВР №3 за период с 01-октября 2022 г. по 30-декабря 2022 г., по контракту # ARIS-CSP-AF-WORKS-RFB-2022-2, «Ремонт здания ФАП в с. Беш-Жыгач, Масынского АА Ноокенского района Жалал-Абадской области» в сумме **467 514 сом.** Сумма прописью: **(Четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот четырнадцать сом).**

Глава

Масынского АА

МП

А. Нарматов

Чыг. № 01-35/203  
13.02.2023

Ingoing 24.03.2023  
Входящий № 503

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ

1W yR 1W zS p4 pO bR Uw no mM 7B GE Cc dW 8D D6  
Ly pH c8 rf Mg He zn Oj yy bO JQ XA Oq LO CY k3  
Владелец: Нарматов Азамат Эгембердиевич  
Действителен: с 06.07.2022 по 07.07.2023



"УТВЕРЖДАЮ"

Координатора ППМС CASA-1000

М. Баялиев


"24" 03 2022 г.

Счет к оплате № 3 (Invoice № 3) от 30 декабря 2022 г.

№ Рамочного соглашения Заказчик (Customer)	№ 03215836-01 Масынского АО «Ремонт здания ФАП в с. Беш-Жыгач, Масынского АА Ноокенского района Жалал-Абадской области»
Наименование работ (Work Description)	
Наименование подрядчика (Contractor's Name)	АООТ "Ак-Бата"
№ ИНН (ID)	01809199510016
Номер контракта (Contract No.)	# ARIS-CSP-AF-WORKS-RFB-2022-2
Сумма контракта (Contract Amount)	2 126 809,56
Дата подписания контракта (Contract date)	28.06.2022 г.
Дата завершения контракта (Validity Date)	30.12.2022 г.
Банковские реквизиты подрядчика (Contractor's bank address):	ОАО "Кыргызкоммерцбанк", г.Ош ул Момуева №83 Кыргызская Республика
БИК Банка (Account No., БИК)	БИК 105002
Номер расчетного счета (с/с) (Account No.) (Som)	Р/С: 1054110309700044
Валюта (Currency)	SOM
АВАНС Сумма аванса согласно контракта	0,00
Объем выполненных работ: (Work performed):	
Общая стоимость выполненных работ с нарастающим итогом: Total amount of the work performed	2 126 809,56
В том числе за текущий период Including the current period	492 120,00
Вычеты: ( minus ):	24 606,00
Удержание гарантийной суммы-5% (guarantee amount 5%)	24 606,00
Погашение авансовой суммы (reimbursement of advances)	
Итого к оплате: (total payment):	467 514,00
Сумма к оплате МАР	467 514,00
Сумма прописью: Четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот четырнадцать сом 00 тыйын	
Руководитель (Head)	 Женалиев.К ФИО, подпись
Главный бухгалтер (Accountant)	 Калыков.З ФИО, подпись
М.П.	

Утверждаю:

, Глава АО А. Нарматов


  
ФИО, подпись

Согласовано:

Областной инженер АРИС Ж. Максуталиев

  
ФИО, подпись

Инженер ППМС ДФ АРИС Р. Калчаев

  
ФИО, подпись




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.17	Ремонт штукатурки внутренних стен толщиной: 20 мм.	м2	89,6	320,00	28 672,00	89,6		89,6	28 672,00	0,00	28 672,00
1.3.18	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов	м2	7,6	450,00	3 420,00	7,6		7,6	3 420,00	0,00	3 420,00
1.3.19	Третья шпатлевка при высококачественной штукатурке	м2	97,2	150,00	14 580,00	97,2		97,2	14 580,00	0,00	14 580,00
1.3.20	Окраска стен водоземельсионными составами в 2 раза	м2	97,2	320,00	31 104,00	97,2		97,2	31 104,00	0,00	31 104,00
	<b>Полы</b>										
1.3.21	Уплотнение грунта гравием	м2	38,7	150,00	5 805,00	38,7		38,7	5 805,00	0,00	5 805,00
1.3.22	Устройство подстилающих слоев бетонных t=100 мм.	м2	38,7	500,00	19 350,00	38,7		38,7	19 350,00	0,00	19 350,00
1.3.23	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	38,7	360,00	13 932,00	38,7		38,7	13 932,00	0,00	13 932,00
1.3.24	Гидроизоляция бетонного пола битумом в 2 слоя	м2	38,7	220,00	8 514,00	38,7		38,7	8 514,00	0,00	8 514,00
1.3.25	Устройство покрытий из паркета мозаичного	м2	38,7	1500,00	58 050,00	38,7		38,7	58 050,00	0,00	58 050,00
1.3.26	Устройство плитусов деревянных	м2	78	150,00	11 700,00	78		78	11 700,00	0,00	11 700,00
1.3.27	Покрытие полов лаком за 2 раза	м2	38,7	180,00	6 966,00	38,7		38,7	6 966,00	0,00	6 966,00
	<b>Наружные работы здания</b>										
1.3.28	Заделка трещин на фасадах клеевым составом	м2	2	1400,00	2 800,00	2		2	2 800,00	0,00	2 800,00
1.3.29	Высококачественная штукатурка цементно-изв. раствор.	м2	85,6	750,00	64 200,00	85,6		85,6	64 200,00	0,00	64 200,00
1.3.30	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	85,6	1500,00	128 400,00	85,6		85,6	128 400,00	0,00	128 400,00
1.3.31	Высококачественная штукатурка декоративным раствором.	м2	85,6	800,00	68 480,00	85,6		85,6	68 480,00	0,00	68 480,00
1.3.32	Высококачественная штукатурка цоколя	м2	20,1	450,00	9 045,00	20,1		20,1	9 045,00	0,00	9 045,00
1.3.33	Наружная облицовка керамическими плитками	м2	20,1	650,00	13 065,00	20,1		20,1	13 065,00	0,00	13 065,00
1.3.34	Устройство каркас из брусев для обшивки карнизов	м2	50,1	250,00	12 525,00	50,1		50,1	12 525,00	0,00	12 525,00
1.3.35	Подшивка потолков сталью, оцинкованной по дереву	м2	50,1	300,00	15 030,00	50,1		50,1	15 030,00	0,00	15 030,00
1.3.36	Устройство обделок на фасадах наружные подоконники	м2	18	150,00	2 700,00	18		18	2 700,00	0,00	2 700,00
	<b>Электросвещение</b>										
1.3.37	Установка щита осветительного в нише	шт	1	570,00	570,00	1		1	570,00	0,00	570,00
1.3.38	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах трубах, количество и сечение, мм2, до 4x16 мм2	м	6	100,00	600,00	6		6	600,00	0,00	600,00
1.3.39	Монтаж силовых проводов с алюминийевыми жилами марки АПТВ с числом -3 сечением: 4 мм2	м	120	120,00	14 400,00	120		120	14 400,00	0,00	14 400,00
1.3.40	Монтаж силовых проводов с алюминийевыми жилами марки АПТВ с числом -3 сечением: 2,5 мм2	м	120	100,00	12 000,00	120		120	12 000,00	0,00	12 000,00
1.3.41	Установка выключателей одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	120,00	720,00	6		6	720,00	0,00	720,00

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.42	Установка розетки штепсельная утолщенного типа	шт	14	130,00	1 820,00	14		14	1 820,00	0,00	1 820,00
1.3.43	Установка коробки распределительных на стене	шт	6	50,00	300,00	6		6	300,00	0,00	300,00
1.3.44	Монтаж светильников светодиодными лампами	шт	9	450,00	4 050,00	9		9	4 050,00	0,00	4 050,00
	Сантехнические работы Внутренний водопровод холодной воды										
1.3.45	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Ø 20 мм.	м	8	150,00	1 200,00	8		8	1 200,00	0,00	1 200,00
1.3.46	Установка вентилей Ø 25 мм.	шт	2	860,00	1 720,00	2		2	1 720,00	0,00	1 720,00
1.3.47	Установка умывальника полуфарфорный 550x420x150	шт	2	1 500,00	3 000,00	2		2	3 000,00	0,00	3 000,00
	Водопровод горячей воды										
1.3.48	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Ø 20 мм.	м	8	150,00	1 200,00	8		8	1 200,00	0,00	1 200,00
1.3.49	Установка вентилей Ø 25 мм.	шт	2	860,00	1 720,00	2		2	1 720,00	0,00	1 720,00
1.3.50	Установка водонагревателя закрытого типа объемом 50 л.	шт	1	2 000,00	2 000,00	1		1	2 000,00	0,00	2 000,00
1.3.51	Гидравлическое испытание трубопроводных систем	м	16	50,00	800,00	16		16	800,00	0,00	800,00
	Внутренняя канализация										
1.3.52	Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 50 мм.	м	6	250,00	1 500,00	6		6	1 500,00	0,00	1 500,00
1.3.53	Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 100 мм.	м	6	450,00	2 700,00	6		6	2 700,00	0,00	2 700,00
1.3.54	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука "Армофлекс" вспененного полиэтилена	м	12	500,00	6 000,00	12		12	6 000,00	0,00	6 000,00
	Технологическое оборудование										
1.3.55	Копка грунта II-группы	м3	1	1 200,00	1 200,00	1		1	1 200,00	0,00	1 200,00
1.3.56	Подстилающий слой из гравия t=100 мм.	м3	0,15	1 500,00	225,00	0,15		0,15	225,00	0,00	225,00
1.3.57	Устройство подстилающих слоев из бетона t=100 мм.	м3	0,15	3 500,00	525,00	0,15		0,15	525,00	0,00	525,00
1.3.58	Кладка стен кирпичных наружных простых	м3	0,4	7 500,00	3 000,00	0,4		0,4	3 000,00	0,00	3 000,00
1.3.59	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 50 мм.	шт	1	2 500,00	2 500,00	1		1	2 500,00	0,00	2 500,00
1.3.60	Установка насосов ручных	Узел	1	8 700,00	8 700,00	1		1	8 700,00	0,00	8 700,00
1.3.61	Труба полиэтиленовая по основанию пола Ø 50 мм.	м	18	120,00	2 160,00	18		18	2 160,00	0,00	2 160,00
1.3.62	Монтаж силовых проводов с алюминийными жилами марки АПТВ с числом -3 сечением 4 мм2	м	20	50,00	1 000,00	20		20	1 000,00	0,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.63	Установка автоматического выключателя ВА47-29 2P	шт	1	450,00	450,00	1		1	450,00	0,00	450,00
1.3.64	Установка вентилей Ø 50 мм.	шт	1	860,00	860,00	1		1	860,00	0,00	860,00
1.3.65	Устройство теплоизоляции	м2	5	650,00	3 250,00	5		5	3 250,00	0,00	3 250,00
1.3.66	Крышка с установкой люка	шт	1	750,00	750,00	1		1	750,00	0,00	750,00
1.3.67	Масляная окраска металлических поверхностей	м2	1,2	150,00	180,00	1,2		1,2	180,00		180,00
1.3.68	Гидравлическое испытание трубопроводных систем	м	10	50,00	500,00	10		10	500,00		500,00
	<b>Наружная водопроводная сеть</b>										
1.3.69	Копка грунта вручную в траншеях II-группы	м3	2	1200,00	2 400,00	2		2	2 400,00		2 400,00
1.3.70	Устройство подстилающих слоев из песка	м3	0,5	1500,00	750,00	0,5		0,5	750,00		750,00
1.3.71	Засыпка вручную траншей котлованов и ям II-группы	м3	1,5	500,00	750,00	1,5		1,5	750,00		750,00
1.3.72	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø 50	м	8	250,00	2 000,00	8		8	2 000,00		2 000,00
	<b>Наружная канализационная сеть</b>										
1.3.73	Копка грунта вручную в траншеях II-группы	м3	2,7	1200,00	3 240,00	2,7		2,7	3 240,00		3 240,00
1.3.74	Устройство подстилающих слоев из песка	м3	0,7	1500,00	1 050,00	0,7		0,7	1 050,00		1 050,00
1.3.75	Засыпка вручную траншей котлованов и ям II-группы	м3	2	500,00	1 000,00	2		2	1 000,00		1 000,00
1.3.76	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø 100	м	14	500,00	7 000,00	14		14	7 000,00		7 000,00
	<b>На строительстве септика на 50 м3</b>										
1.3.77	Разработка траншей экскаватором ковшом 0,25 м3	м3	18	300,00	5 400,00	18		18	5 400,00		5 400,00
1.3.78	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях	м3	2	1200,00	2 400,00	2		2	2 400,00		2 400,00
1.3.79	Устройство бетонных стен толщиной 200 мм.	м3	6,62	2500,00	16 550,00	6,62		6,62	16 550,00		16 550,00
1.3.80	Установка арматур мелко щитовую опалубку перекрытий	тн	0,115	30000,00	3 450,00	0,115		0,115	3 450,00		3 450,00
1.3.81	Установка железобетонных перекрытий в опалубке	м3	1	3500,00	3 500,00	1		1	3 500,00		3 500,00
1.3.82	Установка люка	шт	1	500,00	500,00	1		1	500,00		500,00
1.3.83	Масляная окраска металлических поверхностей	м2	1	120,00	120,00	1		1	120,00	120,00	120,00
	<b>Материалы</b>										
1.3.84	Цемент	тн	2,152	8000,00	17 216,00	2,152		2,152	17 216,00		17 216,00
1.3.85	Гравий	м3	9	600,00	5 400,00	9		9	5 400,00		5 400,00
1.3.86	Песок	м3	5,4	1200,00	6 480,00	5,4		5,4	6 480,00		6 480,00
1.3.87	Уголок L 50x50x5 мм.	тн	0,06	120000,00	7 200,00	0,06		0,06	7 200,00		7 200,00
1.3.88	Арматура Ø 14 А III	тн	0,358	96000,00	34 368,00	0,358		0,358	34 368,00		34 368,00
1.3.89	энергосберегающие оконные блоки из ПВХ профилей пластиковые	м2	12,5	10500,00	131 250,00	12,5		12,5	131 250,00		131 250,00
1.3.90	Подоконных досок из ПВХ пластиковые	п/м	8,4	650,00	5 460,00	8,4		8,4	5 460,00		5 460,00
1.3.91	Дверные блоки из ПВХ профилей пластиковые	м2	8,4	8000,00	67 200,00	8,4		8,4	67 200,00		67 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.92	Бруски двойные пород обрезные	м3	0,76	28000,00	19 760,00	0,76		0,76	19 760,00		19 760,00
1.3.93	Деревянные плинтусы	п/м	78	80,00	6 240,00	78		78	6 240,00		6 240,00
1.3.94	Паркет мозаичный t=38 мм.	м2	38,7	3500,00	135 450,00	38,7		38,7	135 450,00		135 450,00
1.3.95	Пестолочные плиты из МДФ	м2	47,6	200,00	9 520,00	47,6		47,6	9 520,00		9 520,00
1.3.96	Плиты теплоизоляционные	м2	47,6	500,00	23 800,00	47,6		47,6	23 800,00		23 800,00
1.3.97	Плиты минераловатные теплоизоляционные М-250	м2	85,6	650,00	55 640,00	85,6		85,6	55 640,00		55 640,00
1.3.98	Плитки керамические фасадные гладкие для цоколя	м2	20,1	1200,00	24 120,00	20,1		20,1	24 120,00		24 120,00
1.3.99	Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	514	52,50	26 985,00	514		514	26 985,00		26 985,00
1.3.100	Клей универсальный для систем утепления	кг	712	18,00	12 816,00	712		712	12 816,00		12 816,00
1.3.101	Клей БМК-5к	кг	15,2	375,00	5 700,00	15,2		15,2	5 700,00		5 700,00
1.3.102	Битум разжиженный РБ-2	кг	120	55,90	6 660,00	120		120	6 660,00		6 660,00
1.3.103	Мастика, клеящая каучуковая КН-2	кг	19,35	262,50	5 079,38	19,35		19,35	5 079,38		5 079,38
1.3.104	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт	29	650,00	18 850,00	29		29	18 850,00		18 850,00
1.3.105	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт	2	675,00	1 350,00	2		2	1 350,00		1 350,00
1.3.106	Газоди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	кг	17	169,50	2 834,00	17		17	2 834,00		2 834,00
1.3.107	Газоди толстые круглые 3,0x40 мм	кг	4,4	250,00	1 100,00	4,4		4,4	1 100,00		1 100,00
1.3.108	Грунтовка полимерная "BOLIX O"	кг	11	240,00	2 640,00	11		11	2 640,00		2 640,00
1.3.109	Грунтовка полимерная "BOLIX SG"	кг	22	300,00	6 600,00	22		22	6 600,00		6 600,00
1.3.110	Свободная декоративная плитка "BOLIX МРКА15DM"	м	342,4	120,00	41 088,00	342,4		342,4	41 088,00		41 088,00
1.3.111	Краска для внутренних работ MA-25 светло-бежевая	кг	7	177,00	1 239,00	7		7	1 239,00		1 239,00
1.3.112	Краски масляные земляные MA-0115 сурик железный	кг	3	750,00	2 250,00	3		3	2 250,00		2 250,00
1.3.113	Краска "Армофиниш"	кг	2	500,00	1 000,00	2		2	1 000,00		1 000,00
1.3.114	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	кг	62	180,00	11 160,00	62		62	11 160,00		11 160,00
1.3.115	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	кг	38	620,00	23 560,00	38		38	23 560,00		23 560,00
1.3.116	Лак меламиновый ML-248 для паркетных полов	кг	12	285,00	3 420,00	12		12	3 420,00		3 420,00
1.3.117	Лак электроизоляционный 318	кг	1,2	225,00	270,00	1,2		1,2	270,00		270,00
1.3.118	Оцинкованный профилированный сталь t=5 мм.	м2	68,1	822,60	56 713,68	68,1		68,1	56 713,68		56 713,68
1.3.119	Щит осветительный	шт	1	1350,00	1 350,00	1		1	1 350,00		1 350,00
1.3.120	Кабель, изолированный сечением 4x16 мм2	м	6	350,00	2 100,00	6		6	2 100,00		2 100,00
1.3.121	Полоса с алюминиевыми жгутами марки АППВ 5x4 мм2	м	120	39,50	4 500,00	120		120	4 500,00		4 500,00
1.3.122	Полоса с алюминиевыми жгутами марки АППВ 5x2,5 мм2	м	120	27,00	3 240,00	120		120	3 240,00		3 240,00
1.3.123	Включатель одноклавишный утопленного типа	шт	6	195,00	1 170,00	6		6	1 170,00		1 170,00
1.3.124	Розетка и переключатель утопленного типа	шт	14	150,00	2 100,00	14		14	2 100,00		2 100,00
1.3.125	Короб распределительный	шт	6	70,00	420,00	6		6	420,00		420,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.126	Светильник светодиодными лампами	шт	9	1500,00	13 500,00	9		9	13 500,00		13 500,00
1.3.127	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	шт	14	18,00	252,00	14		14	252,00		252,00
1.3.128	Трубка полихлорвиниловая	м	42	270,00	11 340,00	42		42	11 340,00		11 340,00
1.3.129	Трубопровод полиэтиленовых труба Ø 20 мм.	п/м	8	75,00	600,00	8		8	600,00		600,00
1.3.130	Трубопровод канализационный из полиэтиленовой трубы высокой плотности Ø 50 мм.	п/м	32	97,50	3 120,00	32		32	3 120,00		3 120,00
1.3.131	Трубопровод канализационный из полиэтиленовой трубы высокой плотности Ø 100 мм.	п/м	16	150,00	2 400,00	16		16	2 400,00		2 400,00
1.3.132	Умывальник полуфарфоровый 550x420x150 мм.	шт	2	2700,00	5 400,00	2		2	5 400,00		5 400,00
1.3.133	Водонагреватель закрытого типа объем 50 л. "Аристон" N=2.0кВт	шт	1	14500,00	14 500,00	1		1	14 500,00		14 500,00
1.3.134	Кронштейны, планки, хомуты	кг	3,6	250,00	900,00	3,6		3,6	900,00		900,00
1.3.135	Заглушки	шт	4	150,00	600,00	4		4	600,00		600,00
1.3.136	Фланцы стальные плоские приварные из стали	шт	10	525,00	5 250,00	10		10	5 250,00		5 250,00
1.3.137	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным цилиндром, для воды и пара Ø 50 мм	шт	1	7350,00	7 350,00	1		1	7 350,00		7 350,00
1.3.138	Насос циркуляционный	шт	1	10500,00	10 500,00	1		1	10 500,00		10 500,00
1.3.139	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	Комплект	1	3750,00	3 750,00	1		1	3 750,00		3 750,00
1.3.140	Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 32А	шт	1	220,00	220,00	1		1	220,00		220,00
1.3.141	Кабель, изолированный сечением 4x16 мм2	м	18	350,00	6 300,00	18		18	6 300,00		6 300,00
1.3.142	Лок металлический	шт	1	4500,00	4 500,00	1		1	4 500,00		4 500,00
1.3.143	Отопительные системы помещений до 50 м2 ст солнечных панелей с установкой всеми комплектами	Комплект	1	410000,00	410 000,00	1		1	410 000,00		410 000,00
1.3.144	Плоский солнечный коллектор для нагрева воды	Комплект	1	82000,00	82 000,00	1		1	82 000,00		82 000,00
	<b>ИТОГО:</b>				<b>2 126 809,56</b>				<b>2 126 809,56</b>		<b>2 126 809,56</b>



Директор АООТ "Ак-Бата"

Подтверждаюше подписе:  
Руководитель подрядной организации

Областной инженер АРПС

Инженер ППМС ДФ АРПС

К. Женалиев

Ж. Максуталиев

Р. Калчаев